



जानकी गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिका को कार्यालय

खजुरा खुर्द, बाँके

पत्र. स. : २०७८/७९

चलानी नं.: १५५५

मिति: २०७९/०२/०९

श्री स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा, रामशाह पथ, काठमाडौं

विषय : आधारभूत अस्पतालको वित्तीय तथा भौतिक प्रगति सम्बन्धमा ।

प्रस्तुत विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट यस गाउँपालिकाको १५ श्रेण्या आधारभूत अस्पताल निर्माणको वित्तीय तथा भौतिक प्रगति उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा मिति २०७९/०२/०४ (च.न.२२५६) को पत्र मार्फत जानकारी आएको हुँदा उक्त निर्माण कार्यको बैशाख मसान्त सम्मको वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण यसै पत्र साथ संलग्न गरि पठाईएको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छौ ।


बस बहादुर राना
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा
२०७९ बैशाख मसान्त सम्मको वित्तीय/ भौतिक प्रगति


योजना को नाम :- Construction of 15 Bed Hospital, Janaki Rural Municipality, Khajura Khurd, Banke

क्र.सं.	स्थानीय तहको नाम	अस्पतालको नाम	शैया संख्या (५/१०/१५)	DPR तयार भए/ नभएको	मन्त्रालयबाट DPR स्वीकृत भए/ नभएको	ल.ई. रकम	बोलपत्र आव्हान भए/ नभएको	ठेक्का सम्झौता भए/नभएको	सम्झौता भएको रकम	नेपाल सरकारबाट निकास भएको रकम				खर्च भएको रकम	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	कैफियत
										पहिलो किस्ता	दश्रो किस्ता	तेस्रो किस्ता	जम्मा				
१	जानकी गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, खजुरा खुर्द, बाँके	जानकी गाउँपालिका आधारभूत अस्पताल	१५	भएको	स्वीकृत भएको	१५,५४,०६,७०६/८२ (भ्याटर कन्टिनजन्सी बाहेक)	भएको	भएको	११,४४,०१,१३२/१२ (भ्याटर सहित)	रु. २,००,००,०००/००			रु. २,००,००,०००/००	रु. २,१९,७१,४९२/३४ (१,१४,४०,००० मोबिलाईजेसन + १,०५,३१,४९३/३४ आई.पि.सि.१)	१९.२०%	२०%	




तयार / चेक गर्ने
प्रवेश कुमार आले
इन्जिनियर

इन्जिनियर



आर्थिक शाखा
मतिन अहमद अन्सारी
ले.अ.



प्रमाणित गर्ने
बस बहादुर शर्मा
प्र.प्र.अ.

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत